

<p style="text-align: center;">Syndicat des eaux de Septeme-oythier st Oblas-st just Chaleyssin- Luzinay- Chaponnay</p>

Dans le programme des travaux 2020 était inscrit le changement de la colonne d'eau qui alimente les 5 maisons de l'impasse du réservoir

L'ancienne colonne de distribution d'eau passait sur le domaine privé ce qui pose beaucoup de problèmes lors des casses pour intervenir chez les particuliers.

Les travaux ont commencé le 07 décembre pour une durée de 6 semaines par l'entreprise ALBERTAZZI

Le montant du bon de commande est de 36 361.80 € HT

Les travaux projetés pour ce tronçon d'eau potable comprennent pour l'essentiel :

- La construction en méthode traditionnelle à ciel ouvert d'un réseau de 172 ml de canalisations fonte ductile série eau potable DN 60 mm.
- La reprise jusqu'au compteur existant de 5 branchements particuliers en PEHD Ø 25 mm. Les regards compteur seront de type Cahor.
- La fourniture et la mise en place des organes de fontaineries nécessaires au bon fonctionnement du réseau. (Ventouses, vidanges, vannes de sectionnement...)
- la réalisation des désinfections et analyses bactériologiques préalablement à la mise en service des conduites, ainsi que la réalisation des raccords sur les conduites en attente.
- la réalisation des raccordements sur les conduites existantes.
- la suppression des bouches à clés abandonnées en fin de chantier.
- la remise à la côte des bouches à clés après réfection de chaussée identique à l'existant. La commune insiste pour que le sciage de l'enrobé propre soit réalisé.

Gérard LOCATELLI